

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y MEDIOS ASIGNADOS

PASEO FLUVIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GUADAIZA. TRAMO DESEMBOCADURA-LA CAMPANA DE NUEVA ANDALUCÍA

	MEDIOS	CANTIDAD A	UD.	RENDIMIENTO TEORICO. B	COEFICIENTE REDUCTOR C	REDIMIENTO NETO D = B * C	Nº EQUIPOS N	DURACIÓN E= A/D/N
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS								
PODA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSPLANTE DE ÁRBOL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retro mixta • 2 Peón • 2 Oficial 	16,00	Ud	2,00	0,854	1,71	1	10
DESMTAJE MOBILIARIO URBANO Y FAROLAS EXISTENTES	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Camión pluma • 2 Peón • 2 Oficial 	26,00	ud	4,00	0,854	3,42	1	8
DEMOLICIÓN BORDILLO ACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retroexcavadora giratoria con martillo • 2 Camión bañera 	373,00	m	130,00	0,854	111,02	1	4
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retroexcavadora giratoria con martillo • 2 Camión bañera 	108,00	m3	30,00	0,854	25,62	1	5
DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME EXISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Fresadora • 1 Camión bañera 	43,25	m2	20,00	0,854	17,08	1	3
LIMPIEZA, DESBROCE DE TERRENO Y RELLENO SUELO SELECCIONADO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retroexcavadora giratoria • 3 Camión bañera • 1 Cuba de agua 10.000 l 	14.003,54	m2	750,00	0,854	640,50	1	22
SOBREEXCAVACIÓN Y RELLENO SUELO SELECCIONADO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retroexcavadora giratoria • 3 Camión bañera • 1 Cuba de agua 10.000 l 	9.861,71	m2	750,00	0,854	640,50	1	16
EXCAVACIÓN DESMONTE TIERRAS CUALQUIER CONSISTENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retroexcavadora giratoria • 3 Camión bañera 38 Tn. • 2 Peón 	1.322,70	m3	180,00	0,854	153,72	1	9
GEOTEXTIL	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Retro mixta • 3 Peón • 2 Oficial 	19.989,66	m2	850,00	0,854	725,90	1	28
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones hormigonera • 2 Oficial • 4 Peón 	199,90	m3	80,00	0,854	68,32	1	3
ESCOLLERA CAREADA CALIZA > 0,4 t	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Camiones bañera 38 Tn • 1 Retroexcavadora giratoria • 1 Oficial 	120,00	m3	30,00	0,854	25,62	1	5
2. PAVIMENTACIÓN								
BORDILLO DE HORMIGÓN 15x25	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones hormigonera • 2 Oficial • 4 Peón 	408,00	m	80,00	0,854	68,32	1	6
BORDILLO DE HORMIGÓN 20/16x30x50	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones hormigonera • 2 Oficial • 4 Peón 	3.385,12	m	80,00	0,854	68,32	3	17
LOSA 20x40x7 METROPOLITAN bio-INNOVA O EQUIVALENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dumper • 1 Retro mixta • 1 Bandeja vibratoria 	6.578,67	m2	180,00	0,854	153,72	2	22
PIEZA 20X40X5/7 METROPOLITAN ASUT bio-INNOVA O EQUIVALENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dumper • 1 Retro mixta • 1 Bandeja vibratoria 	446,22	m2	150,00	0,854	128,10	1	4
LOSA 20x20x6 METROPOLITAN bio-INNOVA O EQUIVALENTE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Dumper • 1 Retro mixta • 1 Bandeja vibratoria 	1.258,03	m2	180,00	0,854	153,72	1	9
PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20 N/mm2, 20 cm ESPESOR	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones hormigonera • 1 Fratasadora 	4.883,77	m2	130,00	0,854	111,02	2	22
ZAHORRA ARTIFICIAL e=25 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Camiones bañera 38 Tn • 1 Niveladora • 1 Rulo compactador 	3.385,57	m3	150,00	0,854	128,10	1	27
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 e=15 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Camiones hormigonera • 2 Oficial • 4 Peón 	868,92	m2	130,00	0,854	111,02	1	8